

АКТ
ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ И СРЕДСТВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

с. Александровское

«9» Июля 2016г.

Представитель Заказчика МБОУ ДОД «ДДТ» с. Александровское
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице Заведующий
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель Исполнителя ЗАО ППР «Гранд»
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице Электромонтера ЗАО ППР «Гранд» Шоль Б.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Защищаемый объект Объекты с.Александровское: МБОУ ДОД «ДДТ»

Системы и средства противопожарной защиты подлежащие проверке:

АУПС в составе: Приборы приемо-контрольные «Гранит-8» -1шт., извещатели пожарные дымовые ИПД 212-41 -60шт., извещатели пожарные ручные ИПР ИР-1 – 4шт.

СОУЭ в составе: Световые оповещатели «Выход» - бшт., звуковой оповещатель «Свирель» -1шт.,

Методика проверки: В произвольно выбранном помещении, посредством воздействия имитатора дыма, срабатывает вначале один извещатель. При формировании на ПКП сигнала «Внимание», происходит сработка второго извещателя. В результате происходит формирование сигнала «Пожар» на ПКП и включение системы звукового оповещения ЗУ «Свирель», срабатывает ИПР с формированием команды «Пожар» на ПКП и включением системы звукового оповещения.

Замечания: Требуется комплексный ремонт Автоматической Пожарной Сигнализации, так как проводка линии оповещения находится в гнилом состоянии, так же требуется частичная замена пожарно-дымовых извещателей. Чердак так же в неисправном состоянии, высохла и сгнила проводка линии оповещения и требуется полная замена пожарных извещателей.

Вывод: АУПС в с. Александровское находится в исправном рабочем состоянии в автоматическом режиме и готова к дальнейшей эксплуатации, во время эксплуатации системы ПС не было выявлено неисправностей.

Произведена замена ППКОП «Гранит-8», монтаж ПУРО «Рокот» - 1 шт., Монтаж Акустический Оповещатель «АС-2» – 2 шт., затрачено на линию речевого оповещения – 40 м КСРЭВ(нг) 2x0,97 мм2, КСРЭВ(нг) 2x0,50 мм2., зашунтировано 60 шт - ипд 212-41, частично заменена линия проводки ПС – 20 м КСПВ 2x0,5 мм., произведена пуско-наладочные работы по работе речевого оповещения и переводу в автоматический режим от ППКОП «Гранит-8».

«9» Июля 2016г.

«9» Июля 2016г.

Исполнитель

Заказчик

Электромонтер ЗАО

ППР «Гранд»

(должность)

Шоль Б.С.

Ф.И.О.

Подпись



Заведующий МБОУ ДОД

